

AVANCE FINANCIERO DE LOS MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LA FASE II - PERIODICO EN EL MARCO DEL D.U 070 - 2020.

TRAMOS	MONTO DEL CONTRA	FASE II AL 83%	VALORIZACION N° 01		VALORIZACION N° 02		VALORIZACION N° 03		VALORIZACION N° 04		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO	
	S/.	S/.	OCTUBRE (S/.)	AVANCE (%)	NOVIEMBRE (S/.)	AVANCE (%)	DICIEMBRE (S/.)	AVANCE (%)	ABRIL (S/.)	AVANCE (%)	(S/.)	(%)	(S/.)	(%)
TRAMO I EMP PE 34B QUELCAYA	3,409,520.00	2,829,901.60	390,741.32	13.81%	788,383.30	27.86%	1,175,227.45	41.53%	S/ 475,549.53	16.80%	2,829,901.60	100.00%	0.00	0.00%
TRAMO II EMP PU 500 PALCA	3,068,568.00	2,546,911.44	247,740.34	9.73%	714,926.72	28.07%	596,455.91	23.42%			1,559,122.97	61.22%	987,788.47	38.78%
TRAMO III ITUATA UYONAJE	2,420,759.20	2,009,230.14	371,805.57	18.50%	469,517.30	23.37%	571,311.73	28.43%	S/ 596,595.54	29.69%	2,009,230.14	100.00%	0.00	0.00%
TRAMO IV OSCOROQUE CRUCERO	2,200,913.36	1,826,758.09	315,007.93	17.24%	652,536.01	35.72%	859,214.15	47.03%			1,826,758.09	100.00%	0.00	0.00%
TRAMO V PHUSCA USICAYOS COAZA	2,931,641.12	2,433,262.13	330,427.48	13.58%	1,079,089.73	44.35%	557,351.44	22.91%			1,966,868.65	80.84%	466,393.48	19.16%
TRAMO VI QUEHUANI CAMATANI PUMACHACA MAPURAYA	2,079,398.32	1,725,900.61	397,205.09	23.01%	136,132.87	7.89%	239,366.75	13.87%			772,704.71	44.77%	953,195.90	55.23%